

(金 抜)

工事名称 令和8年度公立大学法人岩手県立大学メディアセンターA棟
サーバー室空調設備改修工事

工事場所 岩手県滝沢市巣子152番地52

■工事概要

- 1 工事場所 岩手県滝沢市巣子152番地52
- 2 工事種別 改修工事
- 3 工事規模 地上4階建 鉄筋コンクリート造、一部 鉄骨造
延べ床面積 83,182.86㎡
- 4 工事対象 空調設備（エアコン）
- 5 工事の内容 電算機用のエアコン取付、エアコン設備配管新設、電気設備（配線等）
既存機器等の撤去

金 円

(工事価格 金 円)

(工事費内訳)

[illegible]

(種目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

[illegible]

(中科目別内訳)

[illegible]

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機器						
エアコン機器	室内機（DFVP450MB程度）、 室外機（RZCP224KK程度） 2 台分、 定格冷房能力40KW	1	式			
室外機配管	2 連結（KAF121B450）程度	1	式			
フィルター	交換用（KAF121B450）程度	1	式			
防振架台	（K-KSV 3 3 5 GGB）程度	2	台			
計						
配管等設備工事						
室外機	搬入・据付 2 台分	1	式			
室内機	搬入・据付	1	式			
クレーン作業		1	式			
被覆銅管	冷媒配管 CU Φ12.7	65	m			
被覆銅管	冷媒配管 CU Φ28.6	65	m			
冷媒配管	冷媒配管 CU Φ12.7	65	m			
冷媒配管	冷媒配管 CU Φ28.6	65	m			
ドレン配管	25-40ACD 材工共	1	式			
保温補修		1	式			
外部配管カバー取付	既存再利用	1	式			
天井点検口	取付共	4	箇所			
補修費		1	式			
信号線・計装	室内外	1	式			
調整費	試運転	1	式			
計						
電気工事						
ケーブル	EM-CE8、0-4C	100	m			
漏電ブレーカー	3P40A40F	2	台			
電源盤接続	既存替え	1	式			
機器接続		1	式			
電材料	消耗品	1	式			
労務費	電工	1	式			
計						

(細目別内訳)

[illegible]